

Sanierung Rathaus am Markt

Kostenverfolgung

Stand 25.09.2013

alle Kostenangaben incl. 19% MWSt

| Kostengruppe | Budget | Kostenverfolgung | | | Summen | Prognose | | Bemerkungen |
|--|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | | KB und Vergaben | Nachträge | | | Zusatzleistungen/UV | Gesamtkosten | |
| KOB 29.03.2012 Baubeschluss GR 14.05.2012 | 200 | 28.560,00 € | 41.650,00 € | - € | 41.650,00 € | - € | 41.650,00 € | |
| | 300 | 4.081.700,00 € | 3.778.250,00 € | 273.700,00 € | 4.051.950,00 € | 750.000,00 € | 4.801.950,00 € | |
| | 400 | 2.197.930,00 € | 1.999.200,00 € | - € | 1.999.200,00 € | 77.000,00 € | 2.076.200,00 € | |
| | 500 | 322.490,00 € | 322.490,00 € | - € | 322.490,00 € | - € | 322.490,00 € | |
| | 600 | 497.420,00 € | 497.420,00 € | - € | 497.420,00 € | - € | 497.420,00 € | |
| | 700 | 1.425.620,00 € | 1.368.500,00 € | 54.740,00 € | 1.423.240,00 € | 165.410,00 € | 1.588.650,00 € | BNK Schätzung 20% |
| | Summe KB 29.03.12 | 8.553.720,00 € | 8.007.510,00 € | 328.440,00 € | 8.335.950,00 € | 992.410,00 € | 9.328.360,00 € | |
| | Gewölbekeller | 88.060,00 € | | | | | | |
| | Baubeschluss 14.05.12 | 8.641.780,00 € | | | | | | |
| PA 21.03.13 | | | | | | | | |
| Hofgerichtssaal | 170.000,00 € | | | | | | | |
| Genehmigtes Budget | 8.811.780,00 € | | | 8.335.950,00 € | 992.410,00 € | 9.328.360,00 € | | |

| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| Differenz | Budget - KV | 475.830,00 € |
|-----------|-------------|--------------|

| | | |
|-----------|----------------------|----------------|
| Differenz | Budget - KV Prognose | - 516.580,00 € |
|-----------|----------------------|----------------|