Universitätsstadt Tübingen

FAB 71 Stadtplanung

Ulrike Fuhrer, Telefon: 2657

Gesch.Z.: 71/Fu

Vorlage 356/2008 Datum 17.09.2008

Mitteilung

im: Planungsausschuss

Betreff: Planungen Weilheimer Wiesen, Stand und Ablauf

Bezug: Vorl. 283/2008 und 283a/2008

Anlagen: - Bezeichnung:

Die Verwaltung teilt mit:

Im Planungsausschuss am 7.7.2008 wurden die Vergabe der Planungsleistungen für die Weilheimer Wiesen an das Büro Prof. Schmid, Treiber, Partner, Leonberg, in Kooperation mit Schwarzingenieure Vaihingen/Enz beschlossen. In der Sitzung wurde zugesagt, im nächsten Planungsausschuss über den Prozessablauf zu informieren.

Aktuell wird am landschaftsplanerischen Gesamtkonzept für den gesamten Bereich zwischen Weilheimer Landgraben und Derendinger Allee gearbeitet, außerdem am Vorentwurf für den Bereich der Freibadzufahrt. Die einzelnen Arbeits- und Verfahrensschritte können der Übersicht auf der folgenden Seite entnommen werden.

Sobald im Laufe des Planungsprozesses absehbar wird, dass nicht mit schwerwiegenden Einwendungen seitens Planungsbeteiligter oder Betroffener zu rechnen ist, können einzelne Bearbeitungsschritte wie z. B. der Entwurf vorgezogen werden. Ansonsten sollte der Planungsprozess für weitere Argumente offen gehalten und nicht weiter an der Detaillierung der Planung gearbeitet werden.

Konzept	Zeitpunkt
Klärung Aufgabenstellung, Angebotsanfrage	April 2008
Beauftragung des Büros Prof. Schmidt, Treiber, Partner nach Beschluss	Juli 2008
im Planungsausschuss	
Gesamtkonzept und Vorentwurf für den Teilbereich der Freibadzufahrt	Mitte Oktober 2008
Abstimmung Gesamtkonzept und Vorentwurf Freibadzufahrt	Ende Oktober 2008
mit Vereinen und Stadtwerken	
Vorstellung im Planungsausschuss	November 2008
Ausarbeitung Vorentwurf als Grundlage für den Bebauungsplanentwurf	Januar 2009

Bauleitplanung	Zeitpunkt
Erarbeitung Bebauungsplanentwurf	April 2009
Erarbeitung Grünordnungsplan und Umweltbericht	April 2009
Auslegungsbeschluss	Mai 2009
Auslegung	Juni 2009
Satzungsbeschluss und Baubeschluss	Juli 2009

Entwurfsplanung, Bau	Zeitpunkt
Entwurf	Juni 2009
Ausführungsplanung	August 2009
Ausschreibung, Vergabe	Oktober 2009
Baubeginn	Winter 2009