

Beschlussvorlage

zur Behandlung im: **Ausschuss für Planung, Verkehr, Energie und Umwelt**

Vorberatung im: ----

**Betreff: Sanierung, Umbau und Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule
- Feststellung der Schlussrechnung -**

Bezug:

Anlagen: Bezeichnung:

Beschlussantrag:

Die Gesamtkosten des Projekts „Sanierung, Umbau und Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule“ werden in Höhe von 12.596.114,32 € festgestellt und beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen		Jahr:	Folgej.:
Investitionskosten:	€	€	€
bei HHStelle veranschlagt:			
Aufwand / Ertrag jährlich	€	ab:	

Ziel:

Feststellung der Schlussrechnung

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Gemäß der Hauptsatzung der Stadt Tübingen § 7 (3) 5. ist eine Feststellung der Schlussrechnung für Bauwerke dem beschliessenden Ausschuss vorzulegen (Abrechnungsbeschluss).

2. Sachstand

2.1 Die Beschlüsse zur Sanierung, Umbau und Erweiterung der Geschwister-Scholl-Schule wurden wie folgt gefasst:

Baubeschluss am 03.02.2003 (Vorlage 16/2003)

Kostenberechnung (12.12.2002)

KGr. 100 Grundstück	0 €
KGr. 200 Herrichten	0 €
KGr. 300 Baukonstruktion	5.960.000 €
KGr. 400 Technische Anlagen	2.820.000 €
KGr. 500 Aussenanlagen	300.000 €
KGr. 600 Ausstattung	330.000 €
KGr. 700 Baunebenkosten	2.440.000 €
Gesamtkosten (Budget)	11.840.000 €

Beschluss zum Ausbau/Erweiterung der Mensaküche („Erweiterungsvariante“)

am 13.12.2004

Die Mehrkosten in Höhe von € 339.000 werden aus den zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen Rückstellungen innerhalb des Projektbudgets finanziert.

Das Budget bleibt unverändert.

Gesamtkosten (Budget)	11.840.000 €
------------------------------	---------------------

Beschluss über Mehrkosten und Zusatzmaßnahmen am 16.10.2006

(Vorlagen 277/2006, 277a/2006)

Mehrkosten in Höhe von	692.000 €
Zusatzmaßnahmen in Höhe von	48.500 €
Gesamtkosten (Budget)	12.580.500 €

Beschluss über Verbesserungsmaßnahmen im Hörsaal am 20.11.2006

(Vorlagen 277/2006, 277a/2006, 277d/2006, 277e/2006, 277f/2006)

Zusatzmaßnahmen in Höhe von € 61.000

Zusatzmaßnahmen in Höhe von	61.000 €
Gesamtkosten (Budget)	12.641.500 €

- 2.2 Die Baumaßnahme wurde von November 2003 bis Mai 2009 durchgeführt. Die Gesamtkosten können wie folgt festgestellt werden:

Kostenfeststellung am 01.12.2009

KGr. 100 Grundstück	0,00 €
KGr. 200 Herrichten	0,00 €
KGr. 300 Baukonstruktion	6.444.314,20 €
KGr. 400 Technische Anlagen	3.163.942,07 €
KGr. 500 Aussenanlagen	310.478,13 €
KGr. 600 Ausstattung	255.277,16 €
KGr. 700 Baunebenkosten	2.422.102,76 €
Gesamtkosten	12.596.114,32 €

Die Baumaßnahme konnte mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln durchgeführt werden.

3. Lösungsvarianten
-
4. Vorschlag der Verwaltung
-
5. Finanzielle Auswirkungen
-
6. Anlagen