

Berichtsvorlage

zur Behandlung im: **Ausschuss für Planung, Verkehr, Energie und Umwelt**

zur Kenntnis im: ---

**Betreff: Konjunkturprogramm Tübingen, 2. Zwischenbericht über die Hochbau-
projekte**

Bezug: 118, 118a, 118b, 118d, 118e, 118g, 118h und 268/2009

Anlagen: Anlage 1: Maßnahmenliste 2009; Anlage 2: Stand der Vergaben

Zusammenfassung:

Die Umsetzung des Konjunkturprogramms läuft weiterhin planmäßig. Einige Projekte können bereits in 2009 baulich abgeschlossen werden. Die reibungslose Ausschreibung und Vergabe der Handwerkerleistungen kann festgestellt werden. Die positive Rückmeldung aus der Kreishandwerkerschaft zeigt, dass der Impuls aus dem Konjunkturprogramm auf breiter Front wahrgenommen wird und in einzelnen Gewerken durchaus konjunkturelle Schwierigkeiten vermeiden half. Die Sorge der Handwerkerschaft gilt der Zeit nach Abschluss der konjunkturellen Maßnahmen, speziell dem Jahr 2010. Das Projekt Kinderhaus Österberg einschließlich der Untersuchung alternativer Lösungsansätze ist in Vorlage 437/2009 dargestellt. Die Fassadensanierung der Geschwister-Scholl-Schule (letzte Teilfläche im UG) soll nach wie vor nicht ausgeführt werden. Die für eine eventuelle zweite Tranche angedachte Sanierung der Turnhalle Lustnau wurde vorgeplant.

Ziel:

Regelmäßige Information des Gemeinderats über die Umsetzung des städtischen Konjunktur-Programms.

Bericht:

1. Anlass / Problemstellung

Im Konjunkturprogramm werden zahlreiche Sanierungen parallel zu den sonstigen durch den Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft betreuten Baumaßnahmen durchgeführt. Das anspruchsvolle Programm soll durch regelmäßige Berichte im Gemeinderat begleitet werden, um die Umsetzung innerhalb des gegebenen finanziellen Rahmens zu beleuchten und die Wirkung auf die Konjunktur in Tübingen dar zu stellen.

2. Sachstand

Der Umsetzungsstand der einzelnen Baumaßnahmen ist in Anlage 1 dargestellt. In der Summe ergibt sich, dass die Baukosten sich im erwarteten Rahmen weiter entwickelt haben und die Überzeichnung des Budgets um 616.000 € durch die Verschiebung der Fassadensanierung der GSS fast ausgeglichen werden konnte. Insgesamt liegen die zu erwartenden Gesamtkosten derzeit 151.000 € über dem vorhandenen Budget (+2,06%). Kostenmehrungen gab es durch Ausweitung der Leistungen bei den Projekten GS Wanne, GS Bühl und GS Pfrondorf. Bei der Mörikschule musste eine komplett durchfeuchtete Dachdämmung unerwartet ausgetauscht und die Verglasung als Dreischeibenverglasung ausgeführt werden, um die angestrebten Dämmwerte bei der Fassade zu erzielen. Bei der Turnhalle Hagelloch musste aus Sicherheitsgründen die Hallendecke erneuert werden. Bei der Erweiterung des Wildermuth-Gymnasiums hatte wie berichtet die neue Erdbebennorm Mehrkosten zur Folge, beim Kinderhaus Weststadt liegen die Ausschreibungsergebnisse leicht über der Kostenberechnung. Andere Projekte können günstiger oder im geplanten Kostenrahmen abgeschlossen werden. Entsprechend laufen die einzelnen Maßnahmen planmäßig, der Mittelabfluss und der Abruf der Zuschussbeträge ebenso. Die gesetzlich vorgegebenen Modalitäten (Fördervoraussetzungen) können eingehalten werden. Folgende Projekte bedürfen einer Einzelbetrachtung:

- 2.1 Geschwister-Scholl-Schule: Die Fassadensanierung im UG (letztes Teilstück) wird weiter zurückgestellt, um das Gesamtbudget des Konjunkturprogramms nicht zu überschreiten. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2010 oder 2011 kann hierüber neu entschieden werden.
- 2.2 Wildermuth-Gymnasium, Erweiterung um zwei Klassenzimmer: Nachdem der Zuschussantrag bewilligt wurde konnte das Baugesuch eingereicht werden (Erwarteter Zuschuss: 274.736 €). Die Handwerkerleistungen werden ab dem Jahreswechsel ausgeschrieben. Der Baubeginn ist im 1. Quartal 2010 geplant, die Fertigstellung zum Oktober 2010 zugesagt.
- 2.3 Kinderhaus Österberg, Sanierung: Das Kinderhaus Österberg musste aufgrund der vorgefundenen Bausubstanz genauer untersucht werden. Die Planung sieht neben der energetischen Sanierung die Beseitigung zentraler funktionaler Mängel und Sicherheitsprobleme vor. Aufgrund der ermittelten Baukosten soll dieses Projekt nicht ohne weitere Detaildiskussion begonnen werden. In Vorlage 437/2009 wird die Gesamtthematik dargestellt und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt.
- 2.4 2. Tranche: Sie beinhaltet die Projekte Jugendtreff Schleifmühlweg, Turnhalle Lustnau, und Schulhof Grundschule Innenstadt. Über die Umsetzung der Projekte wird im Rahmen der Haushaltsberatungen 2010 entschieden. (Die Kostenberechnung der Sanierung Turnhalle Lustnau ergibt einen Gesamtaufwand in Höhe von ca. 1.430.000 €).

Anlage 2 zeigt eine Übersicht über den derzeitigen Vergabestand. Die rege Beteiligung der Handwerkerschaft aus dem Kreis Tübingens hat sich verstärkt. Die Quote aus dem 1. Zwischenbericht von 66% liegt aktuell bei 75% der Vergaben innerhalb der Kreishandwerkerschaft. Entsprechend positiv war die Rückmeldung bei einem Koordinierungsgespräch mit Kreishandwerkerschaft und IHK am 19.09.2009. Dabei wurde das gewählte Verfahren gelobt und besonders die schnelle Umsetzung des Tübinger Konjunkturprogramms positiv hervorgehoben. Leider nicht beeinflussbar war, dass zumindest in einem Fall Produkte aus dem Ausland und nicht aus heimischer Produktion verwendet wurden (Verglasungsarbeiten). Hier könnte ein Zusammenhang mit dem erheblichen Auftragsvolumen bestehen, welches in diesem Gewerk durch das Konjunkturprogramm vergeben wurde. Sorgen bereitet den Handwerkern das Auslaufen des Konjunkturprogramms und die noch getrübbten Konjunkturerwartungen für das Jahr 2010.

3. Vorgehen der Verwaltung

Die Projekte im Konjunkturprogramm werden derzeit planmäßig durchgeführt. Die Verwaltung geht davon aus, dass die begonnenen Baumaßnahmen in Kürze 2009 abgeschlossen werden können. Die Abrechnung erfolgt bis Mitte 2010, eine Gesamtabrechnung wird nach Abschluss des Projekts Kinderhaus Österberg möglich sein.

Die Verwaltung wird mit Vorliegen der Gesamtabrechnung einen Bericht über die Umsetzung des Konjunkturprogramms erarbeiten. Ziel ist es, die einzelnen Gebäude in ihrer Veränderung darzustellen, die energetischen und funktionalen Verbesserungen nachzuvollziehen und in einer Gesamtbilanz die positiven Effekte auf die Betriebskosten zu dokumentieren. Die Kosten werden in einer Gesamtbetrachtung einschließlich der erzielten Fördergelder dargestellt. Dieser Bericht kann voraussichtlich bis Mitte 2011 vorgelegt werden. In einer Neuauflage der Gebäudeanalyse (ehem. Sanierungsliste) im Jahr 2010 werden die durchgeführten Maßnahmen dargestellt.

4. Finanzielle Auswirkungen

Budgetüberschreitung im Konjunkturprogramm hochgerechnet nachzeitigem Stand: ca. 151.000 € unter Wegfall der Maßnahme GSS. Zur Finanzierung dieses Betrags ist es notwendig, die gesperrten Mittel bei Haushaltsstelle 2.6000.9400.000-0101 teilweise in Anspruch zu nehmen. Die Aufhebung des Sperrvermerks zur Restfinanzierung wird nach Vorliegen der nächsten Kostenprognose zu einem späteren Zeitpunkt zusammen beantragt.

Hinweis: Die gesamten gesperrten Mittel aus dem Konjunkturprogramm betragen 2.156.000 €. Davon wurden für die Eilentscheidung Brandschutzmaßnahmen Rathaus 100.000 € und für die außerplanmäßige Ausgabe Sanierungsgebiet Lustnau Süd 449.000 € verwendet. Nach Abzug der 151.000 € verbleiben noch 1.456.000 € Restmittel.

5. Anlagen

Anlage 1: Maßnahmenliste 2009

Anlage 2: Stand der Vergaben

Anlage 1

Fachabteilung Hochbau

Konjunkturprogramm
Maßnahmenliste 2009

lfd Nr.	HHSSt	Projekt	Budget €	Kostenberechnung €	Kostenanschlag €	Kostenfeststellung €	Baubeginn	Bemerkungen
01	2.2114.9450.000-1000	Grundschule Wanne	630.000 €	630.000 €	685.000 €	0 €	01.07.09	Teilsanierung (Bau 1.1) - WC-Sanierung wird derzeit durchgeführt - Fassadendämmarbeiten wird derzeit durchgeführt - Dachsanierungsarbeiten fertig
02	2.2124.9450.000-1400	Grundschule Bühl	450.000 €	536.000 €	590.000 €	0 €	16.06.09	- Sockeldämmung fertig - Fenster eingebaut - Fassadendämmarbeiten fertig - Holzleistenschalung Fassade begonnen - Windfang fertig - Fassadenanstrich steht noch aus
03	2.2125.9450.000-1500	Grundschule Hirschau	350.000 €	350.000 €	350.000 €	0 €	24.08.09	- Dach neu gedämmt und gedeckt - Fenster eingebaut - Fassadendämmung wird derzeit ausgeführt
04	2.2126.9450.000-1600	Grundschule Unterjesingen	450.000 €	450.000 €	439.000 €	0 €	24.07.09	- Sockeldämmung fertig - Fassadendämmung fertig - zusätzl. Dachdämmung fertig - Einbau Fenster fertig - Fassadenanstrich steht noch aus
05	2.2129.9450.000-1900	Grundschule Pfrondorf	575.000 €	630.000 €	630.000 €	0 €	13.07.09	- Teil-Sockeldämmung fertiggestellt - Dachsanierung fertig - Fenster eingebaut - Fassadendämmung fertig - Fassadenanstrich steht noch aus
	2.5610.9400.000-1900	Mehrzweckhalle Pfrondorf	150.000 €	75.000 €	75.000 €	0 €	ca 06/10	Sanierung Heizanlage - Tausch Heizkessel u. Umstellung auf Gas (Contracting SWT)

06	2.2131.9450.000-1160	Mörikeschule (Anbau)	400.000 €	552.000 €	552.000 €	0 €	15.06.09	- Blitzschutz steht noch aus - Restarbeiten stehen noch aus
07	2.2211.9450.000-1150	Walter-Erbe-Realschule	500.000 €	370.000 €	370.000 €	0 €	N.N.	Teilleistung Generalsanierung (vorrangig Brandschutz) - Baugesuch eingereicht - Genehmigung steht noch aus - Beginn Februar 2010
08	2.2340.9450.000-1010	Wildermuth-Gymnasium	350.000 €	470.000 €	470.000 €	0 €	N.N.	Aufstockung BT 2 (von 1976) 2 Klassenzimmer - Baugesuch eingereicht - Genehmigung steht noch aus - ohne Ausstattung
09	2.2810.9450.000-1020	Geschwister-Scholl-Schule	375.000 €	375.000 €	(465.000 €)	0 €	N.N.	Fassade UG (Standard wie vorangegangene Sanierung) - Entscheidung über Ausführung: 10/2009: wird vorl. nicht ausgeführt
10	2.4642.9450.000-1001	Kinderhaus Weststadt	1.370.000 €	1.463.000 €	1.490.000 €	0 €	08.06.09	Neubau/Erweiterung - Rohbau fertiggestellt - Dachabdichtung begonnen - Innenausbau begonnen
11	2.4642.9450.000-1012	Kinderhaus Österberg	850.000 €	850.000 €	850.000 €	0 €	N.N.	Brandschutz, Barrierefreiheit, Nutzungsverbesserung, baul. Sanierung - Entscheidung über Sanierung Altbau oder Neubau: 11/2009, Vorlage 437/2009
12	2.2951.9450.000-1700	Turn- und Festhalle Hagel- loch	600.000 €	652.000 €	730.000 €	0 €	28.09.09	- Baugesuchgenehmigung steht noch aus - Austausch Fenster Hauptgebäude fertig - Fassadendämmung wird derzeit ausgeführt - Flachdachabdichtung wird demnächst begonnen - Dachaufbau wird demnächst begonnen - Abänderung/Ergänzung Heizungs- u. Lüftungsanlage wird derzeit ausgeführt - Sanierung Heizanlage (Contracting SWT) Frühjahr 2010 - Mehrkosten: Sanierung Hallendecke (Sicherheitsmängel) zusätzl. erforderlich
13	2.3310.9350.000-1000	Zimmertheater	20.000 €	20.000 €	20.000 €	18.795 €	15.06.09	Sanierung Licht/Tontechnik - Maßnahme abgeschlossen
14	2.3310.9450.000-1000	Zimmertheater	250.000 €	250.000 €	220.000 €	0 €	06.07.09	Sanierung Dachstuhl - Maßnahme abgeschlossen - Abrechnungen stehen noch aus

15	2.3310.9450.000-1000	Zimmertheater	30.000 €	30.000 €	30.000 €	0 €	06.07.09	Versiegelung Gewölbe - Maßnahme abgeschlossen - Abrechnungen stehen noch aus
aktuell bisher zur Ausführung beauftragt					6.181.000 €	0 €		
insgesamt			7.350.000 €	7.703.000 €	7.501.000 €	18.795 €		

Stand: 04.11.2009

100.000 € = Ausschreibung und Beauftragung erfolgt

100.000 € = Ausschreibung und Beauftragung noch nicht erfolgt

Vergaben Konjunkturprogramm

lfd Nr.	Bauvorhaben	Gewerk	Firma	Ort	Firmen KHS Tü	auswärtige Firmen
01	GS Wanne	Abbruch-, Erd- u. Mauerarbeiten	Steinhilber	Mössingen	86.723,71 €	- €
		Fensterbauarbeiten	Schmid	Tübingen	56.447,26 €	- €
		Heizungsarbeiten und Regelung	Schreiner, F.	Tübingen	12.614,00 €	- €
		Sanitär- und Lüftungsarbeiten	Schreiner, F.	Tübingen	9.639,00 €	- €
		Elektroarbeiten	Brodbeck	Tübingen	40.143,78 €	- €
		Dachdeckerarbeiten	Zukowski	Neckartenzlingen	- €	65.268,69 €
		Flaschnerarbeiten	Schreiner	Tübingen	15.075,75 €	- €
		Gerüstarbeiten	Postweiler	Ammerbuch	5.690,02 €	- €
		Gipserarbeiten/Trockenbau	Röhler	Tübingen	49.834,82 €	- €
		Schreinerarbeiten	Widmaier	Rottenburg	39.939,97 €	- €
		Fassadenarbeiten	Jülich	Tübingen	90.146,09 €	- €
		Malerarbeiten	Langhans	Tübingen	6.038,66 €	- €
		Baureinigung	Salschneider	Reutlingen	- €	1.909,77 €
		Schlosserarbeiten	Strasser	Tübingen	16.192,33 €	- €
		Sonnenschutzarbeiten	Platzer	Neckartenzlingen	- €	4.928,03 €
		Fliesenarbeiten	Weimer	Tübingen	2.977,14 €	- €
		Bodenlegerarbeiten	Grieb	Ammerbuch	3.810,09 €	- €
						435.272,62 €
02	GS Bühl	Fensterbauarbeiten	Schmid	Tübingen	177.451,61 €	- €
		Schlosserarbeiten	Strasser	Tübingen	21.124,88 €	- €
		Gipserarbeiten	Faiss	Tübingen	102.415,80 €	- €
		Erd-, Betonarbeiten	Hartmann	Tübingen	39.938,77 €	- €
		Zimmerarbeiten	Paul Schmid	Tübingen	44.470,90 €	- €
		Sonnenschutzarbeiten	Fecker	Haigerloch	- €	22.301,08 €
		Gerüstarbeiten	Winkler	Nagold	- €	8.712,80 €
		Flaschnerarbeiten	Fritz Schreiner	Tübingen	17.714,25 €	- €
		Baureinigung	Dietzold + Reuter	Tübingen	1.605,50 €	- €
						404.721,71 €
03	GS Hirschau	Fensterbauarbeiten	Mack	Korb	- €	74.152,47 €
		Gipserarbeiten	Röhler	Tübingen	70.122,30 €	- €
		Gerüstarbeiten	Faiss	Tübingen	6.253,45 €	- €
		Zimmer-/Dacharbeiten	Thomma	Tübingen	56.671,37 €	- €
						133.047,12 €
04	GS Unterjesingen	Fensterbau-, Sonnenschutzarbeiten	Gutbrod	Bodelshausen	148.433,70 €	- €
		Malerarbeiten	Riexinger	Tübingen	8.231,09 €	- €
		Erd-, Abdichtungs-, Drainagearbeiten	Hönle & Nolan	Hirrlingen	14.771,42 €	- €
		Flaschnerarbeiten	Göhring	Tübingen-Unterjesingen	7.270,71 €	- €
		Dachdämmarbeiten	Hartmann	Tübingen	23.798,22 €	- €

		WDVS-, Gerüst-, Putzarbeiten	Steger	Rottenburg	137.352,07 €	- €
		Elektroarbeiten	Schach	Rottenburg- Seebronn	15.986,56 €	- €
					355.843,77 €	- €
05	GS Pfrondorf	Fensterbauarbeiten	Fauser	Gomaringen	189.489,12 €	- €
		Gipserarbeiten	Rilling	Tübingen	93.476,76 €	- €
		Dachdeckerarbeiten	Hartmann	Tübingen- Derendingen	63.820,77 €	- €
		Zimmerarbeiten	Hartmann	Tübingen- Derendingen	29.815,37 €	- €
		Erdarbeiten	Haar	Tübingen	22.326,01 €	- €
		Flaschnerarbeiten	Fritz + Schneck	Tübingen	9.034,40 €	- €
		Elektroarbeiten	Hausmann	Tübingen	25.000,00 €	- €
		Gerüstarbeiten	Postweiler	Ammerbuch	12.986,47 €	- €
		Blitzschutzarbeiten	Blitzableiterbau	Gottmadingen	- €	2.872,78 €
		Sonnenschutzarbeiten	Rall	Kusterdingen	22.789,81 €	- €
		Schlosserarbeiten	Schramm	Tübingen	9.834,16 €	- €
		Fotovoltaik	Suntec	Tübingen	7.000,00 €	- €
						485.572,87 €
		MZH Pfrondorf			- €	- €
				- €	- €	
				- €	- €	
06	Mörikeschule	Fensterbauarbeiten	Eppler	Meßstetten	- €	117.833,80 €
		Eingangsanlagen	Pfeffer	Starzach-Bierlingen	- €	23.538,20 €
		Sonnenschutzarbeiten	Paul	Filderstadt	- €	14.683,41 €
		Holzbauarbeiten	Jülich	Tübingen	41.441,75 €	- €
		Rückbauarbeiten	Geprägs	Reutlingen	- €	39.978,60 €
		Erdarbeiten u. Aussenanlagen	Rolo-Bau	Zwiefalten	- €	22.109,58 €
		Schreinerarbeiten	Binanzer	Tübingen	24.442,60 €	- €
		Dachdeckerarbeiten	Fritz	Murr	- €	88.494,75 €
		Flaschnerarbeiten	Müller	Riederich	- €	12.005,32 €
		Maler- u. Trockenbauarbeiten	Riexinger	Tübingen	33.630,59 €	- €
		Aussenputzarbeiten	Röhler	Tübingen	40.702,76 €	- €
		Blitzschutzarbeiten	Blitzschutz	Sielmingen	- €	1.880,20 €
		Elektroarbeiten	Weiß	Tübingen	9.161,51 €	- €
		Gerüstarbeiten	Faiss	Tübingen	5.301,45 €	- €
				154.680,66 €	320.523,86 €	
07	Walter-Erbe- Realschule				- €	- €
					- €	- €
					- €	- €
08	Wildermuth- Gymnasium				- €	- €
					- €	- €
					- €	- €
09	Geschwister- Scholl- Schule	Fensterbauarbeiten			- €	- €
		Gerüstarbeiten			- €	- €
		Rohbauarbeiten			- €	- €
		Sonnenschutzarbeiten			- €	- €
					- €	- €
10	KiHa Weststadt	Fensterbauarbeiten	Schmid	Tübingen	119.747,92 €	- €

		Gerüstarbeiten	Postweiler	Ammerbuch	4.537,42 €	- €
		Dachdeckerarbeiten	Peetz	Tübingen	40.703,18 €	- €
		Flaschnerarbeiten	Pfeiffle	Reutlingen	- €	24.446,38 €
		Heizung- und Sanitärarbeiten	Ulf Schreiner	Tübingen	56.997,67 €	- €
		Elektroarbeiten	Brüssel + Schelling	Tübingen	50.719,70 €	- €
		Lüftungsarbeiten			- €	- €
		Rohbauarbeiten	Renner	Rottenburg	102.727,21 €	- €
		Zimmerarbeiten	Syndikat	Reutlingen	- €	282.636,42 €
		Aufzug	Schmitt + Sohn	Tübingen	33.796,48 €	- €
		Dach (Altbau)	Peetz	Tübingen	6.681,90 €	- €
		Fassade (Altbau)	H. Schmid	Tübingen	31.811,35 €	- €
		Gips-/Trockenbauarbeiten	Härle	Tübingen	39.512,76 €	- €
		Estricharbeiten	Haag	Fellbach	- €	19.884,78 €
		Schlosserarbeiten	Schramm	Tübingen	41.663,69 €	- €
		Bodenbelagsarbeiten	Haug	Tübingen	21.679,66 €	- €
		Aussenanlagen	Janssen	Reutlingen	- €	141.417,00 €
		Abbrucharbeiten (HM-Haus)	Stoos	Gomadingen	- €	8.925,00 €
					550.578,94 €	477.309,58 €
11	KiHa Österberg				- €	- €
					- €	- €
					- €	- €
12	TH Hagelloch	Fensterbauarbeiten	Gutbrod	Bodelshausen	65.434,53 €	- €
		Dachdeckerarbeiten	Futschik	Hechingen	- €	65.334,26 €
		Gipsarbeiten	Härle	Tübingen	58.530,16 €	- €
		Metallbauarbeiten	KL-Tec	Dußlingen	33.023,69 €	- €
		Gerüstarbeiten	Postweiler	Ammerbuch	11.316,80 €	- €
		Rohbauarbeiten/Aussenanlage	Gebr. Schmid	Tübingen	33.458,04 €	- €
		Holzbauarbeiten	Jülich	Tübingen	46.902,54 €	- €
		Blecharbeiten	Oppenländer	Tübingen	29.250,41 €	- €
		Malerarbeiten	Riexinger	Tübingen	15.189,16 €	- €
		Heizung-/Lüftungsarbeiten	Dinkel	Tübingen	64.441,24 €	- €
					357.546,57 €	65.334,26 €

13	Zimmertheater Sanierung Dachstuhl	Zimmererarbeiten	Thomma	Tübingen	67.608,66 €	- €
		Dachdeckerarbeiten	Peetz	Tübingen	27.359,12 €	- €
		Flaschnerarbeiten	Fritz Schreiner	Tübingen	12.696,94 €	- €
		Gerüstarbeiten	Röhler	Tübingen	8.170,72 €	- €
		Umzug	Walter	Tübingen	2.946,44 €	- €
					118.781,88 €	- €
14	Zimmertheater Ton/Lichttechnik	Bühnenbeleuchtung	Eckert	Wuppertal	- €	4.984,91 €
		Material Eigenleistungen	Conrad	Hirschau/Bay.	- €	867,84 €
		Tontechnik	Jimmis Musikladen	Tübingen	2.411,40 €	- €
		Lichttechnik	Schaible	Stuttgart	- €	10.531,28 €
					2.411,40 €	16.384,03 €
15	Zimmertheater Versiegelung	Gewölbesanierung Naturstein	Fassadensanierung W.	Wertheim	- €	13.729,89 €

	Gewölbe	Material Eigenleistungen Elektro	div. Firmen	Tübingen	2.250,29 €	- €
					2.250,29 €	13.729,89 €
Summe der bisherigen Vergaben					3.000.707,83 €	1.073.427,24 €

Hinweis:

- Baunebenkosten nicht enthalten!