

Übersicht Mittelverwendung 2017 und Planungen 2018

Haushaltsstellen
2.2000.9500.000-0100
2.2000.9870.000-0100
1.2950.5111.000

Anlage 1 zu Vorlage 103/2018

Schule	Beschreibung der Maßnahme 2017	Planung und Umsetzung im Jahr 2017			Planung im Jahr 2018		
		Planung 2017	tatsächlich umgesetzte Maßnahmen 2017	Bemerkung zur Umsetzung 2017	Beschreibung der Maßnahme 2018	Planung 2018	Bemerkung
Grundschule Weilheim	Umbau und Schaffung von Bewegungsmöglichkeiten	15.000 €	0 €	zeitlich nicht realisierbar aufgrund Mehraufwand für Franz. Schule, Silcherschule und Bankauflagen mehrerer Schulen - mit Schule abgestimmt	Umbau und Schaffung von Bewegungsmöglichkeiten	18.000 €	3.000 € mehr als 2017 geplant, da konkrete Umsetzungsvorschläge vorliegen.
Grundschule Steinlach	Schulhofumgestaltung	15.000 €	0 €	Restbauarbeiten Sanierung des Schulhofbelags mussten geschoben werden, da Abstimmungsprozess FB 9 noch nicht abgeschlossen - Mittel für Mehraufwand Franz. Schule, Silcherschule und Bankauflagen mehrerer Schulen - mit Schule abgestimmt	Sanierung des Schulhofbelags	15.000 €	Maßnahme muss mit weiteren Sanierungsmaßnahmen (Dünnschichtbelag) abgestimmt werden
Grundschule Hechinger Eck	Kletterwand (eigentlich vorgesehen Parkplatz City-Roller und Sitzbänke)	5.000 €	2.000 €	Kletterwand als unvorhergesehene Maßnahme repariert, daher Parkplatz für Cityroller und Sitzbänke in 2018	Parkplatz für Cityroller und Sitzbänke	5.000 €	finale Abstimmung mit der Schule steht noch aus
Französische Schule	Geländeanpassungen, Reparaturen Zaun und Spielgeräte	25.000 €	39.000 €	Reparaturen am Zaun nicht mehr möglich, daher Neubau (500 Euro aus Elterninitiative)	Restarbeiten	5.000 €	
Grundschule Winkelwiese	keine Maßnahme in 2017	0 €	0 €		keine weitere Maßnahmen geplant	0 €	
Grundschule Winkelwiese Standort WHO	Liegeflächen im Schulhof	2.000 €	0 €	zeitlich nicht realisierbar aufgrund der Sofortmaßnahme an der Ludwig-Krapf Schule - mit Schule abgestimmt	Liegeflächen im Schulhof	2.000 €	Umsetzung 2018
Carlo-Schmid-Gymnasium	Umsetzung 3. BA der Gesamtplanung	20.000 €	16.300 €	Maßnahmen günstiger (6.800 Euro aus Elterninitiative)	keine weitere Maßnahmen geplant		
GMS West					neue Outdoor-Tischtennisplatte	2.000 €	
Pestalozzi-Schule	Sitzgarnituren	2.000 €	0 €	geplant und beauftragt 2017, aber noch nicht umgesetzt	Sitzgarnituren	2.000 €	bereits beauftragt, Umsetzung 2018
Grundschule Wanne					Sanierung des Schulhofs (Rückbau Sprunggrube, Entwässerung, Allwetterplatz)	30.000 €	
Grundschule Lindenbrunnen					Reinigung Sandgrube	2.000 €	
Uhland-Gymnasium	Anlegen eines Beetes	0 €	400 €	nicht vorgesehen	keine weitere Maßnahmen geplant		
Ludwig Krapf Schule	Hüpfplatte	0 €	1.100 €	Erneuerung als Sofortmaßnahme notwendig	keine weitere Maßnahmen geplant		
mehrere Schulen	Reparatur Bankauflagen	5.000 €	11.500 €	Reparaturen aufwendiger			
Unvorhergesehenes		6.895 €	28.100 €	Mehrkosten für Maßnahme Silcherschule, erhöhte Baukosten durch geänderte Planung		7.350 €	
Gesamtkosten		95.895 €	98.400 €			88.350 €	
Differenzbetrag			- 2.505 €	Differenzbetrag wurde durch Deckungsring FB 9 finanziert			

Schulhofprojekte mit Sondermittel

Schule	Beschreibung der Maßnahme 2017	Planung und Umsetzung im Jahr 2017			Planung im Jahr 2018		
		Planung 2017	tatsächlich umgesetzte Maßnahmen 2017	Bemerkung zur Umsetzung 2017	Beschreibung der Maßnahme 2018	Planung 2018	Bemerkung
Silcherschule	Gestaltung Schulhof	80.600 €	80.600 €	Erhöhte Baukosten durch geänderte Planung	Gestaltung Schulhof	- €	Maßnahme abgeschlossen
Gesamtkosten		80.600 €			Gesamtkosten	- €	
Gesamtbudget Schulhöfe						88.350 €	