

## Deckung überplanmäßiger Ausgaben städtischer Hochbaumaßnahmen durch Minderausgaben

Zurzeit kürzlich abgeschlossene, in Abrechnung befindliche (A) und schlussgerechnete Projekte (S)

Haushaltsstelle	Gebäude	Maßnahme	A	S	Finanziert	Zahlungsstand	Kostenstand aktuell	Abweichung	
2.1300.9410.000-1910	Feuerwehrhaus Pfrondorf	Neubau	x		1.350.000	1.251.200	1.450.000	-100.000	7,4%
2.4642.9400.000-1155	Kinderhaus Alte Mühle	2. Rettungsweg	x		220.000	125.700	141.500	78.500	
2.4642.9400.000-1201	Kinderhaus Weilheim	Sanierung/Erweiterung		x	1.350.000	1.179.800	1.327.000	23.000	
2.2821.9450.000-1010	Französische Schule	Energetische Generalsanierung	x		5.853.200	5.852.000	6.008.200	-155.000	2,6%
2.2821.9400.000-1020	Französische Schule	Anbau für Gemeinschaftsschule							
2.2110.9400.000-1010	Bildungshaus Lindenbrunnen	Neubau (zusammen mit 2.4642.9400.000-1025)	x		8.274.000	8.101.600	8.155.000	119.000	
2.2112.9400.000-1030	Ganztagesbetreuung Winkelwiese	Planungs- und Baukosten		x	60.000	33.300	33.300	26.700	
2.4642.9400.000-1153	Kinderhaus Feuerhäggle	Anbau/Sanierung		x	1.100.000	1.054.800	1.083.100	16.900	
					18.207.200			9.100	-0,05%