

**Gegenüberstellung der Kosten für die Baumaßnahme Fürststraße**

Haupttitel	Kosten in EUR	Vorraussätzliche Kosten in EUR	Begründung
1. Baustelleneinrichtung u. räumen	16.357,00 €	16.357,00 €	
2. Verkehrssicherung und Verkehrsumleitung, Verkehrsschilder	8.150,00 €	8.150,00 €	
3. Hilfsleistungen, Bauzäune, Absperrrelemente, Stundenlohn, Baustoff und Geräte,	27.008,82 €	38.252,00 €	Um die Verkehrssicherheit für Fußgängern Radfahrer und KFZ- Verkehr sicherzustellen wurden mehr Absperrrelemente benötigt.
4. Erd- Bodenaushub, Straßenauskoffern	43.892,63 €	62.100,50 €	mehr Aushub in den Knotenpunkten durch den Vollausbau und geänderte neue Umgestaltu
5. Entwässerungsröhrleitung, Schächte, Abläufe, einschl. Grabenaushub Handaushub, Entsorgungen vom Grabenaushub, Straßeneinbauten Schieberkappen	90.431,22 €	109.266,43 €	Anschluss zusätzlicher Straßenabläufe wegen des sehr geringen Längsgefälles
6. Pflaster, Borde und Betonelemente, Baumbeete, Baumquartier	105.525,87 €	94.273,52 €	Nachträglich geplantes Baumquartier, Mehrpreis anstelle der beschriebenen Flachrase 1/4 cm für schräg gesägte Auftrittsfläche mit 0 -2 cm auf Breite 8 cm
7. Schotter und Tragschichten	114.127,43 €	133.378,98 €	mehr Aushub und Schottereinbau durch den Vollausbau in den Kreuzungen
8. Bitum. Asphaltdecke + Entsorgung vom teerhaltigen Material	139.565,65 €	155.224,89 €	Zwischenlagerung von teerhaltiges Asphalt am Festplatz Transport und Bereitstellung von Container durch Entsorgungsbetrieb Entsorgungskosten des teerhaltiges Materials
9. Erneuerung des gesamten alten hellen Belags" Flickteppichs" zwischen Eugenstraße und Ebertstraße sowie zwischen Heinenstraße und Wendelplatte	0,00 € 0,00 €	10.500,00 € 24.500,00 €	Erneuerung des alten hellen und ausgebleichten Belags, der sich vom neuen Belag abhebt.
	<b>545.058,62 €</b>	<b>652.003,32 €</b>	