

## Kostensituation städtischer Hochbaumaßnahmen

## 1. Zurzeit laufende (L) bzw. kürzlich abgeschlossen (A)

Gebäude	Maßnahme	L	A	Finanziert	Zahlungsstand	Kostenstand aktuell	Abweichung	
Rathaus am Markt	Sanierung	x		10.269.938	10.035.700	10.444.938	-175.000	
Technisches Rathaus	Sanierung und Erweiterung (einschl. Möbel)	x		19.254.000	7.712.000	18.972.000	282.000	
Feuerwehrhaus Pfrondorf	Neubau	x		1.350.000	691.000	1.373.000	-23.000	
Hügelschule	Umbau Ganztageschule		x	600.000	604.529	604.529	-4.529	
Mörikeschule	Barrierefreiheit		x	500.000	499.194	499.194	806	
Bildungshaus Lindenbrunnen	Neubau (zusammen mit 2.4642.9400.000-1025)		x	8.274.000	8.101.600	8.114.000	160.000	
Grundschule Ludwig-Krapf	Neubau Mensa		x	507.355	412.230	511.500	-4.145	
Französische Schule	Energetische Generalsanierung		x	5.853.202	5.691.000	6.040.800	-187.598	
Französische Schule	Anbau für Gemeinschaftsschule							
Kunsthalle	Sanierung/Erweiterung	x		3.500.000	2.619.000	3.595.300	-95.300	
Jugendcafé Innenstadt	Erweiterung, Umbau und Sanierung	x		514.429	302.600	505.600	8.829	
Kinderhaus Feuerhäggle	Anbau/Sanierung		x	1.100.000	997.400	1.073.003	26.997	
Kinderhaus Bebenhausen	Erweiterung		x	250.000	248.823	248.823	1.177	
Kinderhaus Hagelloch	Neubau		x	1.425.850	1.406.000	1.406.000	19.850	
Kinderhaus Weilheim	Sanierung/Erweiterung		x	1.350.000	1.179.800	1.305.000	45.000	
Schwabenhaus	Sanierung	x		1.595.000	1.055.000	1.569.000	26.000	
				56.343.774			81.087	0,1%

## 2. Uhland-Gymnasium und Feuerwehrhaus Derendingen

Gebäude	Maßnahme	L	A	Finanziert	Zahlungsstand	Kostenstand aktuell	Abweichung	
Uhland-Gymnasium	Erweiterung		x	10.800.000	10.694.000	11.014.000	-214.000	
Uhland-Gymnasium	Sanierung Altbau, Abbruch Pavillion	x		6.845.000	2.006.000	7.790.000	-945.000	
				17.645.000			-1.159.000	
Feuerwehrhaus Derendingen	Erweiterung (wg. Absatzcontainer)	x		150.000	108.000	286.000	-136.000	

## 3. In Vorbereitung - vor Ausschreibung (vA) bzw. zum Baubeschluss (B)

Gebäude	Maßnahme	vA	B	Finanziert		Kostenstand aktuell	Abweichung	
Sudhaus	Erweiterung und Parkierung	x		5.409.000		5.850.000	-441.000	
Männerwohnheim	Generalsanierung - s. Vorlage 96/2017		x	3.100.000		4.200.000	-1.100.000	
Turn- und Festhalle Lustnau	Sanierung/Erweiterung		x	4.000.000		4.650.000	-650.000	
				12.509.000			-2.191.000	